



CHECKLIST

Onze RAW Stones hebben een stabiele, trillingvrije, gladde en schone ondervloer nodig die voldoende is uitgehard.

Onderstaand enkele punten die aandacht benodigd hebben;

- **Met welke soort ondervloer hebben we te maken?**
 bestaande cementen dekvloer nieuwe cementen dekvloer
 bestaande tegelvloer anders, namelijk
- **Hoe is de samenstelling van de ondervloer (alleen van toepassing bij nieuwe vloeren)? Let wel, RAW Stones is nooit verantwoordelijk voor de (kwaliteit) van de ondervloer waarop onze tegels verwerkt worden.**
 zand cement vloer met vezel versterkend cement (heeft de voorkeur)
 ander vezelversterkende producten
 anders, namelijk
- **Zijn er dilatatie voegen gebruikt in de ondervloer? Inkeping in de vloer vaak toegepast in cement dekvloeren overgang nieuw naar bestaand of bij grote oppervlaktes. Deze dilatatie voegen worden gebruikt om eventuele werkingen in een ondervloer op te vangen.**
 ja nee
- **Indien er een nieuwe cementdekvloer ligt:**
- Hoe lang geleden is deze gestort?

- Hoeveel centimeter (in hoogte) is er gestort, CM dit in verband met de minimale advies droogtijd van 1cm per week bij een vloer dikker dan 4cm, daaronder minimaal 28 dagen droogtijd in acht nemen.
(rest vochtpercentage van < 1,5% let op, anhydriet < 0,5%) ?
- **Is er (nieuwe) vloerverwarming aanwezig (we verwijzen u graag door naar ons opstookprotocol)?**
 ja, nieuw ja, reeds bestaand nee

- Indien nieuwe vloerverwarming aangebracht, is deze al meerdere malen aan geweest en dan dus ook afgekoeld (we verwijzen u graag door naar ons opstookprotocol)?
 ja nee

- Is het opstook protocol al doorlopen?
 ja nee
Zo niet, wanneer gaat hiermee gestart worden?
Deze dient minimaal 1x, bij voorkeur meerdere malen, doorlopen te zijn voordat de vloer verwerkt gaat worden.

RAW STONES

- **Zijn er voor de levering van de order obstakels bij de woning aanwezig, zoals bijvoorbeeld een onverharde weg, grindpad, drempels etc?**

ja namelijk nee

Kan de order zonder belemmeringen op de begane vloer afgeleverd worden?

ja nee

Kan er gelost worden door een vrachtwagen die gebruik maakt van een pompwagen?

ja nee

Worden de tegels afgeleverd op de begane grond?

ja nee

- **Wij hebben in geval van aansluiting op een andere vloer 12-13mm hoogte nodig om de tegels en lijm te kunnen verwerken**
- **De tegels MOETEN na levering droog, ~~en~~ overdekt en vorstvrij opgeslagen te worden/blijven. Dit geldt uiteraard ook voor het geleverde materiaal. In vochtige en koude periodes graag, bij voorkeur 48 uur maar minimaal 24 uur voordat er gelegd gaat worden, de tegels binnen, verwarmd, opslaan in de ruimte waar getegeld gaat worden. De verpakking dient na levering verwijderd te worden en de tegels, bij voorkeur op maat, dienen tegen de wand geplaatst te worden. De tegels moeten kunnen ademen. Dit geldt niet voor de Terpstra's, Waaltjes, MAXX en Limbo's**
- **Overhandig deze checklist altijd samen met het opstookprotocol aan de aannemer als deze betrokken is. RAW Stones is nooit verantwoordelijk voor de (kwaliteit) van de ondervloer waarop onze tegels verwerkt worden.**
- **Mochten onze tegels op een bestaande tegelvloer verwerkt worden is het belangrijk dat deze tegels heel zijn en vast liggen. Dit kan je o.a. controleren door op de tegel te kloppen. Klinkt deze hol of blikkiger is er sprake van een hechtingsprobleem. Dit dient hersteld te worden voordat onze vloeren verwerkt gaan worden.**
- **Mocht er sprake zijn van een vloerverwarming adviseren wij het opstookprotocol bij de betreffende leverancier op te vragen. Ons opstookprotocol is een leidraad.**